

事業条件調書

事業名： 令和6年度常葉地区森林環境保全整備事業（保育間伐活用型外）【一貫作業】

福島森林管理署

物件 番号 (単位)	林小班	伐採種	伐採率 %	実行 面積	樹種	林齢	立木(資材)					生産量(素材)		作業条件							備考		
							本数 本	材積 m ³	平均 樹高 m	平均 直径 cm	平均 単木 材積 m ³	生産量 m ³	適用 利用率 (歩止り) %	事業地			集材方法		完了地点別内訳				
														林地 傾斜 度	下層 橋生	通勤距離 率・片道 km	伐倒 方法	集材方法	平均 集運材 距離 m	中間土場 (一般材) m ²		中間土場 (低質材) m ²	最終 m ²
1	302は3(I)	皆伐	50%	2.24	スギ	51	2,894	1261.85	18	24	0.44	890	71%	20	中	6.5	皆伐	フォワード	409	185	430	280	
					その他L		19	8.21	16	28	0.43	5	61%										
	302は3(II)	皆伐	50%	1.26	スギ	51	1,635	709.85	18	24	0.43	500	70%	20	中	5.8	皆伐	フォワード	1,095	105	240	155	
					その他L		11	4.62	16	28	0.42	0	0%										
	302は3(III)	間伐	34%	1.96	スギ	51	961	349.64	17	22	0.36	240	69%	20	中	6.5	列状	フォワード	341	50	115	75	
	302は3(IV)	間伐	34%	1.58	スギ	51	775	281.85	17	22	0.36	200	71%	20	中	5.8	列状	フォワード	1,184	40	95	65	
	302は1(I)	皆伐	100%	1.07	ヒノキ	54	1,659	452.76	15	22	0.27	285	63%	20	中	5.8	皆伐	フォワード	1,164	50	170	65	
	302は1(II)	間伐	34%	0.57	ヒノキ	54	327	87.93	15	20	0.27	55	63%	20	中	5.8	列状	フォワード	1,080	10	35	10	
	302は2	皆伐	100%	0.26	スギ	54	336	146.49	18	24	0.44	105	72%	20	中	5.8	皆伐	フォワード	1,158	25	45	35	
					その他L		2	0.95	16	28	0.48	0	0%										
	302へ1	皆伐	100%	0.92	ヒノキ	53	1,429	389.29	15	22	0.27	245	63%	20	中	5.8	皆伐	フォワード	1,255	45	155	45	
	302へ2	皆伐	100%	0.89	スギ	53	1,149	501.39	18	24	0.44	360	72%	20	中	5.8	皆伐	フォワード	1,144	80	160	120	
					その他L		7	3.26	16	28	0.47	0	0%										
	302な2	間伐	33%	5.34	スギ	46	1,617	897.63	19	26	0.56	630	70%	25	中	6	列状	フォワード	640	325	300	5	
	302む	間伐	32%	0.56	スギ	54	189	158.41	23	30	0.84	110	69%	25	中	6	列状	フォワード	884	55	50	5	
					その他L		7	1.47	18	18	0.21	0	0%										
	302う1	間伐	32%	4.04	スギ	54	1,374	1142.85	23	30	18	800	70%	25	中	6	列状	フォワード	718	415	385	5	
					その他L		51	10.61	18	18	0.21	5	47%										
	302う2	間伐	32%	0.29	スギ	54	105	82.05	23	30	0.78	60	73%	25	中	6	列状	フォワード	835	30	25	5	
					その他L		4	0.76	18	18	0.19	0	0%										
	302う3	間伐	32%	2.80	スギ	54	1,400	329.35	14	20	0.24	230	70%	25	中	6.0	列状	フォワード	361	115	160	5	
					ヒノキ		105	16.45	12	16	0.16	10	61%										
					その他L		210	66.50	15	22	0.32	40	60%										
	302の(I)	間伐	32%	0.36	スギ	52	191	42.40	14	18	0.22	30	71%	25	中	6.0	列状	フォワード	312	10	20	5	
					ヒノキ		15	2.12	12	16	0.14	0	0%										
					その他L		30	8.56	15	22	0.29	5	58%										
	302の(II)	間伐	33%	1.85	ヒノキ	52	1,150	381.58	17	20	0.33	240	63%	25	中	6.0	列状	フォワード	312	90	150	5	
					その他L		23	9.02	14	28	0.39	5	55%										
	302お(I)	間伐	32%	2.20	スギ	53	753	622.36	23	30	0.83	440	71%	25	中	6.0	列状	フォワード	466	225	210	5	
					その他L		28	5.78	18	18	0.21	0	0%										
	302お(II)	間伐	33%	3.11	ヒノキ	53	1,950	641.45	17	20	0.33	410	64%	25	中	6.0	列状	フォワード	466	140	270	5	
					その他L		39	15.16	14	28	0.39	5	33%										
	303よ(I)	皆伐	100%	2.47	スギ	56	2,451	1372.33	20	26	0.56	975	71%	20	中	6.3	皆伐	フォワード	412	500	470	5	
	303よ(II)	間伐	34%	0.35	スギ	56	169	62.44	17	22	0.37	45	72%	20	中	6.3	列状	フォワード	208	20	20	5	
	303た(I)	皆伐	100%	2.14	スギ	58	2,120	1188.95	20	26	0.56	835	70%	20	中	6.3	皆伐	フォワード	250	425	405	5	
	303た(II)	間伐	34%	1.53	スギ	58	743	272.91	17	22	0.37	190	70%	20	中	6.3	列状	フォワード	453	95	90	5	
	311り1	間伐	31%	0.85	スギ	71	142	122.82	18	22	0.86	85	69%	29.6	易	5.2	列状	フォワード	324	45	40	5	
					その他L		33	9.24	16	22	0.28	5	54%										
	311ぬ	間伐	31%	1.26	スギ	56	208	182.10	18	22	0.88	130	71%	33.3	易	5.2	列状	フォワード	335	65	65	5	
					その他L		48	13.71	16	26	0.29	5	36%										
323つ	間伐	32%	5.42	スギ	59	1,833	1014.25	19	26	0.55	715	70%	24.2	中	11.7	列状	フォワード	145	160	355	220		
				アカマツ		68	23.71	14	26	0.35	15	63%											
				その他L		68	9.49	12	18	0.14	5	53%											
323む(I)	間伐	32%	0.80	スギ	52	270	149.70	19	26	0.55	110	73%	23.2	易	11.4	列状	フォワード	73	25	50	35		
				アカマツ		10	3.50	14	26	0.35	0	0%											
				その他L		10	1.40	12	18	0.14	0	0%											
323む(II)	皆伐	44%	0.59	スギ	52	676	371.42	17	28	0.55	265	71%	17.4	易	11.4	皆伐	フォワード	75	55	125	85		
				アカマツ		1	1.11	22	36	1.11	0	0%											
				その他L		18	3.70	12	20	0.21	0	0%											
合計							29,313	13435.38										3,385	4,635	1,265			

※1 予定価格算出基礎の一部を示すものであり、技術提案の内容によっては、本条件調書と合わない場合がある。

※2 本条件調書の内容と現地が一致しない場合は現地を優先する。

事業内訳書

事業名: 令和6年度常葉地区森林環境保全整備事業(保育間伐活用型外)【一貫作業】

作業種	林小班	作業量 (ha)	事業期間		備考
			自	至	
地拵	302は3	3.22	令和6年 月 日 (契約締結の翌日)	令和7年1月31日まで	
地拵	302ほ1	0.99			
地拵	302ほ2	0.24			
地拵	302へ1	0.86			
地拵	302へ2	0.53			
地拵	303よ	2.30			
地拵	303た	1.99			
地拵	323む	0.54			
計		10.67			