

(様式6)

令和5年度 事業請負 林分条件調査表

物件番号	1-1
物件名	森林環境保全整備事業(大平滝国国有林)

下北森林管理署																														
国有林名 林小班	保安林 種別等	主要樹種	林 齢	事業区分 伐採方法 伐採方法の細分	面積 ha	伐 採 率 %	立木資材量				予定生 産量 ㎡	予定作業量															最寄り市町村 からの距離 km	備 考		
							本 数	材積 ㎡	立木 1本 当り 材積 ㎡	平均 胸高 直径 cm		伐倒		集・造材		小運搬巻立					森林作業道作設		林地保全		土壌作 設等	砂利 数量			薬剤散布 (スミハイン) ℓ	鉄板 規格*枚数
												方法	数量 ㎡	方式	数量 ㎡	場所	積込機械	片道運搬 距離 m	数量 ㎡	林地 傾斜 度(%)	延長 m	編柵 m	緑化 ㎡							
大平滝 46は1	水源保	スギ	54	保育間伐(活用型) (列状間伐1伐3残)	2.35	25	1,024	221	0.22	24	93	全木	221	プロセッサ	93	山元	フォワーダ	147	93	緩							むつ市役所 13.9			
大平滝 46は2	水源保	スギ	59	保育間伐(活用型) (列状間伐1伐3残)	1.77	25	640	187	0.29	22	86	全木	187	プロセッサ	86	山元	フォワーダ	84	86	緩							むつ市役所 13.9			
大平滝 46は3	水源保	スギ	57	保育間伐(活用型) (列状間伐1伐3残)	7.53	25	2,734	789	0.29	22	363	全木	789	プロセッサ	363	山元	フォワーダ	194	363	緩							むつ市役所 13.9			
大平滝 46は4	水源保	スギ	52	保育間伐(活用型) (列状間伐1伐3残)	2.91	25	1,380	358	0.26	22	178	全木	358	プロセッサ	178	山元	フォワーダ	159	178	緩							むつ市役所 13.9			
大平滝 46は5	水源保	スギ	55	保育間伐(活用型) (列状間伐1伐3残)	2.48	25	984	283	0.29	20	151	全木	283	プロセッサ	151	山元	フォワーダ	154	151	中							むつ市役所 13.9			
大平滝 46は6	水源保	スギ	53	保育間伐(活用型) (列状間伐1伐3残)	2.49	25	984	285	0.29	20	151	全木	285	プロセッサ	151	山元	フォワーダ	152	151	緩							むつ市役所 13.9			
大平滝 47ち1	水源保	スギ	54	保育間伐(活用型) (列状間伐1伐3残)	12.89	25	4,160	1,373	0.33	24	684	全木	1,373	プロセッサ	684	山元	フォワーダ	271	684	中							むつ市役所 15.1			
大平滝 47ち2	水源保	スギ	54	保育間伐(活用型) (列状間伐1伐3残)	2.50	25	832	266	0.32	24	134	全木	266	プロセッサ	134	山元	フォワーダ	153	134	緩							むつ市役所 15.1			
大平滝 47ち3	水源保	スギ	53	保育間伐(活用型) (列状間伐1伐3残)	16.34	25	4,992	1,740	0.35	24	853	全木	1,740	プロセッサ	853	山元	フォワーダ	209	853	中							むつ市役所 15.1			
大平滝 48い1	水源保	スギ	58	保育間伐(活用型) (列状間伐1伐3残)	7.18	25	2,720	846	0.31	22	430	全木	846	プロセッサ	430	山元	フォワーダ	201	430	緩							むつ市役所 12.4			
大平滝 48い2	水源保	スギ	57	保育間伐(活用型) (列状間伐1伐3残)	9.35	25	3,543	1,102	0.31	22	561	全木	1,102	プロセッサ	561	山元	フォワーダ	238	561	緩							むつ市役所 12.4			
大平滝 48い3	水源保	スギ	56	保育間伐(活用型) (列状間伐1伐3残)	7.78	25	3,145	980	0.31	20	501	全木	980	プロセッサ	501	山元	フォワーダ	195	501	緩							むつ市役所 12.4			
大平滝 48い4	水源保	スギ	55	保育間伐(活用型) (列状間伐1伐3残)	5.94	25	2,398	748	0.31	20	383	全木	748	プロセッサ	383	山元	フォワーダ	239	383	緩							むつ市役所 12.4			
大平滝 48い5	水源保	スギ	54	保育間伐(活用型) (列状間伐1伐3残)	5.82	25	2,353	733	0.31	20	375	全木	733	プロセッサ	375	山元	フォワーダ	162	375	緩							むつ市役所 12.4			
大平滝 48へ1	水源保	スギ	64	保育間伐(活用型) (定性間伐)	4.61	24	1,046	600	0.57	30	297	全木	600	プロセッサ	297	山元	フォワーダ	139	297	緩							むつ市役所 12.4			
大平滝 48へ2	水源保	スギ	60	保育間伐(活用型) (定性間伐)	5.25	24	1,184	683	0.58	30	339	全木	683	プロセッサ	339	山元	フォワーダ	146	339	緩							むつ市役所 12.4			
大平滝 48ろ1	水源保	スギ	58	保育間伐(活用型) (列状間伐1伐3残)	16.50	25	6,248	1,944	0.31	22	943	全木	1,944	プロセッサ	943	山元	フォワーダ	315	943	緩							むつ市役所 12.4			
大平滝 48ろ2	水源保	スギ	57	保育間伐(活用型) (列状間伐1伐3残)	19.10	25	7,233	2,250	0.31	22	1,078	全木	2,250	プロセッサ	1,078	山元	フォワーダ	315	1,078	緩										
計					132.79		47,600	15,388			7,600		15,388		7,600			16,405m												
																				BH 0.45			3,600							
																				30		(150倍希釈 後の量)								

森林作業道作設の林地傾斜欄の区分は以下のとおり。
緩:0°～20°、中:20°～30°、急:30°以上

下北森林管理署

別紙

検知業務請負作業内訳書

素材検知業務請負(1号)(大平滝国有林)

単位: m³

物件番号	材 種	作 業 工 程	予 定 数 量	備 考
第1号	素 材	(1)の業務	3,192	
		(2)の業務	2,888	
		(5)の業務	1,520	
		合計	7,600	

検知業務請負(作業内容)

- (1)の業務 素材の長級・径級を測定、木口表示を行い、指定野帳に記入し、巻立標示板の貼り付け、スプレーの塗布を行う作業。
- (2)の業務 素材の長級・径級を測定、品等格付け、木口表示を行い、指定野帳に記入し、巻立標示板の貼り付け、スプレーの塗布を行う作業。
- (3)の業務 素材の長級・径級を測定、品等格付け、木口表示を行い、トラック運材の積み込み本数を確認し送状に記載・交付する作業、及び最終貯木土場において指定野帳に記入し、巻立標示板の貼り付け、スプレーの塗布を行う作業。
- (4)の業務 素材の長級・径級を測定、品等格付け、木口表示を行い、材積計算を行い、送状(概算引渡物件明細書)を交付し、スプレーの塗布を行う作業。
- (5)の業務 低質材及び低評価一般材の層積検知(縦、横、高さを測る)を行い指定野帳に記載し、巻立標示板の貼り付け、スプレーの塗布を行う作業。

1号物件

林小班	森林作業道延長距離	
46は1外17	概ね	16,405 m