

(様式6)

令和5年度 森林環境保全整備事業請負 林分条件調査表

物件番号	1
物件名	森林環境保全整備事業(日照滝国有林)

由利森林管理署

国有林名 林小班	保安林 種別等	主要樹種	林 齢	事業区分 伐採方法 伐採方法の細分	面積 ha	伐 採 率 %	立木蓄材量					予定生 産量 m ³	予定作業量														最寄り市町 村からの距離 km	備 考		
							本数 本	材積 m ³	立木1 本当 り材 m ³	平均 胸高 直径 cm	伐倒		集・造材		小運搬巻立				森林作業道作設		林地保全		土場作 設等 h	砂利 数量 m ³	薬剤散布 (スミハイン) ℓ	鉄板 規格+枚数				
											方法		数量 m ³	方式	数量 m ³	場所	積込機械	片道運搬 距離 m	数量 m ³	林地 傾斜 ***	延長 m	編柵							緑化 m ²	
日照滝 1017れ	水涵保	秋田スギ	47	保育間伐(活用型) 間伐 列状(1伐2残)	1.19	33	361	152.5	0.42	22	113	全木	153	プロセッサ	113	山元	フォワーダ	451	113	中									笹子出張所 5.7	
日照滝 1017そ	水涵保	秋田スギ	46	保育間伐(活用型) 間伐 列状(1伐2残)	1.82	33	639	370.9	0.58	22	273	全木	371	プロセッサ	273	山元	フォワーダ	549	273	急									笹子出張所 5.7	
日照滝 1017そ1	水涵保	秋田スギ	46	保育間伐(活用型) 間伐 列状(1伐2残)	4.31	33	1659	655.8	0.4	20	484	全木	656	プロセッサ	484	山元	フォワーダ	736	484	中									笹子出張所 5.7	
日照滝 1017そ2	水涵保	秋田スギ	45	保育間伐(活用型) 間伐 列状(1伐2残)	3.83	33	948	724.4	0.76	28	535	全木	724	プロセッサ	535	山元	フォワーダ	1109	535	中									笹子出張所 5.7	
日照滝 1017そ3	水涵保	秋田スギ	46	保育間伐(活用型) 間伐 列状(1伐2残)	4.48	33	1431	787.4	0.55	26	580	全木	787	プロセッサ	580	山元	フォワーダ	1410	580	中									笹子出張所 5.7	
日照滝 1018い	水涵保	秋田スギ	59	保育間伐(活用型) 間伐 列状(1伐2残)	5.80	33	1154	1185	1.03	34	873	全木	1,185	プロセッサ	873	山元	フォワーダ	2164	873	中									笹子出張所 5.7	
日照滝 1018は	水涵保	秋田スギ	46	保育間伐(活用型) 間伐 列状(1伐2残)	10.10	33	3065	1368	0.45	20	1009	全木	1,368	プロセッサ	1,009	山元	フォワーダ	462	1,009	急									笹子出張所 5.7	
日照滝 1018は2	水涵保	秋田スギ	44	保育間伐(活用型) 間伐 列状(1伐2残)	5.57	33	831	779.6	0.94	32	576	全木	780	プロセッサ	576	山元	フォワーダ	1312	576	急									笹子出張所 5.7	
日照滝 1018は3	水涵保	秋田スギ	45	保育間伐(活用型) 間伐 列状(1伐2残)	4.79	33	1469	1222	0.83	30	900	全木	1,222	プロセッサ	900	山元	フォワーダ	1049	900	緩									笹子出張所 5.7	
日照滝 1018は4	水涵保	秋田スギ	46	保育間伐(活用型) 間伐 列状(1伐2残)	2.35	33	718	599.5	0.83	30	442	全木	600	プロセッサ	442	山元	フォワーダ	1493	442	緩									笹子出張所 5.7	
日照滝 1018へ	水涵保	秋田スギ	47	保育間伐(活用型) 間伐 列状(1伐2残)	4.88	33	2203	838.8	0.38	20	619	全木	839	プロセッサ	619	山元	フォワーダ	1983	619	中									笹子出張所 4.7	
日照滝 1018へ2	水涵保	秋田スギ	##	育成受光伐 複層伐 定性	0.63	50	214	306.9	1.43	40	226	全木	307	プロセッサ	226	山元	フォワーダ	2665	226	急									笹子出張所 4.7	
日照滝 1018ぬ	水涵保	秋田スギ	49	保育間伐(活用型) 間伐 列状(1伐2残)	11.00	33	4003	1661	0.41	20	1227	全木	1,661	プロセッサ	1,227	山元	フォワーダ	257	1,227	中									笹子出張所 4.7	
					60.75		####	#####			7,857		#####		7,857		フォワーダ グラップル付トラック		7,857	0		14764		BHQ45 0	RC-# 0	薬剤は 150倍希釈 3,600	6m 200枚 360日間			

森林作業道作設の林地傾斜欄の区分は以下のとおり。

緩: 0° ~ 20°、中: 20° ~ 30°、急: 30° 以上

別紙

森林環境保全整備事業（日照滝国有林）
検知業務作業内訳書

単位：m³

物件番号	材 種	作 業 工 程	予 定 数 量	備 考
1号	素 材	(1) の業務	4, 290	
		(2) の業務	76	
		(3) の業務		
		(4) の業務		
		(5) の業務	3, 491	
	計		7, 857	

注1 各物件の内訳数量を、検知業務請負契約の作業内容毎に基づき記載すること。

検知業務請負（作業内容）

- (1) の業務 素材の長級・径級を測定、木口表示を行い、指定野帳に記入し、巻立標示板の貼り付け、スプレーの塗布を行う作業。
- (2) の業務 素材の長級・径級を測定、品等格付け、木口表示を行い、指定野帳に記入し、巻立標示板の貼り付け、スプレーの塗布を行う作業。
- (3) の業務 素材の長級・径級を測定、品等格付け、木口表示を行う作業、トラック運材の積み込み本数を確認し送状に記載・交付する作業、及び最終貯木土場において指定野帳に記入し、巻立標示板の貼り付け、スプレーの塗布を行う作業。
- (4) の業務 素材の長級・径級を測定、品等格付け、木口表示、材積計算を行い、送状（概算引渡物件明細書）を交付し、スプレーの塗布を行う作業。
- (5) の作業 低質材及び低評価一般材の層積検知（縦、横、高さを測る）を行い指定野帳に記載し、巻立標示板の貼り付け、スプレーの塗布を行う作業。