（様式6）

令和5年度　製品生産及び造林事業請負 林分条件調査表

物件番号	3
物件名	製品生産及び森林環境保全整備事業（清水目深山国有林外）

三八上北森林管理署

国有林名 林小班	保安林種別等	主要樹種	林齢	事業区分 伐採方法 伐採方法の細分	面積 ha	伐採率 %	立木資材量 本数 本	立木資材量 材積 ㎥	立木資材量 立木1本当り材 ㎥	立木資材量 平均胸高直径 cm	予定生産量 ㎥	予定作業量 伐倒 方法	伐倒 数量 ㎥	集・造材 方式	集・造材 数量 ㎥	小運搬巻立 場所	小運搬巻立 積込機械	小運搬巻立 片道運搬距離 m	小運搬巻立 数量 ㎥	森林作業道作設 林地傾斜 緩・中・急	森林作業道作設 延長 m	林地保全 編柵 m	林地保全 緑化 ㎡	土場作設等 h	砂利数量 ㎥	薬剤散布（スミパイン） ℓ	鉄板規格*枚数	最寄り市町村からの距離 km	備 考
清水目深山				保育間伐(活用型)													フォワーダ	223	428									野辺地町役場	
1058い1	水涵保	スギ	41	間伐 列状(1伐2残)	6.62	33%	1,848	959	0.52	24	428	全木	959	ﾌﾟﾛｾｯｻ	428	山元	ｸﾞﾗｯﾌﾟﾙ付ﾄﾗｯｸ	1,900	428	中								10.1	
清水目深山				保育間伐(活用型)													フォワーダ	498	423									野辺地町役場	
1058い2	水涵保	スギ	41	間伐 列状(1伐2残)	6.55	33%	1,831	949	0.52	24	423	全木	949	ﾌﾟﾛｾｯｻ	423	山元	ｸﾞﾗｯﾌﾟﾙ付ﾄﾗｯｸ	1,900	423	中								10.2	
清水目深山				保育間伐(活用型)													フォワーダ	400	375									野辺地町役場	
1058い3	水涵保	スギ	40	間伐 列状(1伐2残)	5.80	33%	1,621	841	0.52	24	375	全木	841	ﾌﾟﾛｾｯｻ	375	山元	ｸﾞﾗｯﾌﾟﾙ付ﾄﾗｯｸ	1,900	375	中								10.3	
清水目深山				保育間伐(活用型)													フォワーダ	115	23									野辺地町役場	
1058い6	水涵保	スギ	38	間伐 列状(1伐2残)	0.36	33%	101	52	0.52	24	23	全木	52	ﾌﾟﾛｾｯｻ	23	山元	ｸﾞﾗｯﾌﾟﾙ付ﾄﾗｯｸ	1,900	23	緩								10.2	
清水目深山				保育間伐(活用型)													フォワーダ	278	12									野辺地町役場	
1058い7	水涵保	スギ	38	間伐 列状(1伐2残)	0.20	33%	57	29	0.51	24	12	全木	29	ﾌﾟﾛｾｯｻ	12	山元	ｸﾞﾗｯﾌﾟﾙ付ﾄﾗｯｸ	1,900	12	緩								10.3	
清水目深山				天然林受光伐													フォワーダ	591	133									野辺地町役場	
1058と	水涵保	ヒバ	129	択伐	5.50	9%	141	245	1.75	46	133	全幹	245	ﾁｪﾝｿｰ	133	山元	ｸﾞﾗｯﾌﾟﾙ付ﾄﾗｯｸ	3,800	133	中								10.1	
清水目深山				天然林受光伐													フォワーダ	489	279									野辺地町役場	
1058へ1	水涵保	ヒバ	129	択伐	18.30	8%	153	444	2.90	58	279	全幹	444	ﾁｪﾝｿｰ	279	山元	ｸﾞﾗｯﾌﾟﾙ付ﾄﾗｯｸ	5,400	279	中								10.8	
清水目深山				天然林受光伐													フォワーダ	383	248									野辺地町役場	
1058へ3	水涵保	ヒバ	129	択伐	15.37	7%	144	390	2.71	56	248	全幹	390	ﾁｪﾝｿｰ	248	山元	ｸﾞﾗｯﾌﾟﾙ付ﾄﾗｯｸ	5,400	248	中								10.8	
野辺地第2				経常													フォワーダ	1,015	2,446									野辺地町役場	
1343い1	水涵保	スギ	66	皆伐	5.15	100%	4,284	3,841	0.90	30	2,446	全木	3,841	ﾌﾟﾛｾｯｻ	2,446	山元				緩								9.1	機械地拵・植付 4.73ha（スギコンテナ苗9,500本）
添ノ沢				経常													フォワーダ	752	3,312									野辺地町役場	
1344い	水涵保	スギ	64	皆伐	8.66	100%	9,898	5,276	0.53	24	3,312	全木	5,276	ﾌﾟﾛｾｯｻ	3,312	山元				緩								9.0	機械地拵・植付 7.73ha（スギコンテナ苗15,500本）
添ノ沢				保育間伐(活用型)													フォワーダ	1,300	43									野辺地町役場	
1354い7		スギ	73	間伐 定性	0.76	23%	135	97	0.72	30	43	全木	97	ﾌﾟﾛｾｯｻ	43	山元				緩								9.8	
																			7,722					0 － 80 144 割栗石 144	3600ℓ (150倍希釈後量)	3m ＊15枚 305日間		
							20,213	13,123			7,722		13,123		7,722				1,921		9,535								

森林作業道作設の林地傾斜欄の区分は以下のとおり。
緩：0°～20°、中：20°～30°、急：30°以上

1 量の端数は単位以下第1位を四捨五入し、単位止めとする。
2 森林作業道作設の林地傾斜欄は以下の区分とする。
緩：0°～20°、中：20°～30°、急：30°以上
3 森林作業道作設の土質等欄は、作設に当たり特に留意する必要がある場合に記載する。
4 最寄りの市町村役場（支所含む）からの距離欄は、物件番号毎の代表箇所について市町村役場を記入し、距離は単位以下第1位止めとする。
5 伐採箇所、土場、森林作業道作設予定線（既設集材路含む）、編柵および沢については、作業計画図に図示する。
6 その他必要な項目があれば備考欄に記載する。

（様式6）

令和5年度　製品生産及び造林事業請負 林分条件調査表

物件番号	7
物件名	製品生産及び森林環境保全整備事業（幌内山深山国有林）

三八上北森林管理署

国有林名 林小班	保安林種別等	主要樹種	林齢	事業区分 伐採方法 伐採方法の細分	面積 ha	伐採率 %	立木資材量 本数 本	立木資材量 材積 ㎥	立木資材量 立木1本当り材積 ㎥	立木資材量 平均胸高直径 cm	予定生産量 ㎥	予定作業量 伐倒 方法	伐倒 数量 ㎥	集・造材 方式	集・造材 数量 ㎥	小運搬巻立 場所	小運搬巻立 積込機械	小運搬巻立 片道運搬距離 m	小運搬巻立 数量 ㎥	森林作業道作設 林地傾斜 緩・中・急	森林作業道作設 延長 m	林地保全 編柵 m	林地保全 緑化 ㎡	土場作設等 h	砂利数量 ㎥	薬剤散布（スミパイン） ℓ	鉄板規格＊枚数	最寄り市町村からの距離 km	備 考
幌内山 83は	水涵保	スギ	51	保育間伐(活用型) 間伐 列状(1伐3残)	5.21	25%	882	683	0.77	32	263	全木	683	プロセッサ	263	山元	フォワーダ	1,001	263	緩								十和田市役所 38.4	作業期間指定あり（7月1日以降）
幌内山 83ろ4	水涵保	スギ	64	経常 皆伐	9.44	100%	15,629	5,272	0.34	20	3,280	全木	5,272	プロセッサ	3,280	山元	フォワーダ	1,104	3,280	中								十和田市役所 34.5	植付 8.75ha（スギコンテナ苗17,500本 ）
幌内山 84い4	水涵保	スギ	54	保育間伐(活用型) 間伐 列状(1伐3残)	10.14	25%	1,718	1,329	0.77	32	546	全木	1,329	プロセッサ	546	山元	フォワーダ	639	546	緩								十和田市役所 36.8	
幌内山 84い5	水涵保	スギ	54	保育間伐(活用型) 間伐 列状(1伐3残)	10.23	25%	1,734	1,342	0.77	32	551	全木	1,342	プロセッサ	551	山元	フォワーダ	976	551	緩								十和田市役所 37.3	作業期間指定あり（7月1日以降）
幌内山 84に1	水涵保	スギ	69	保育間伐(活用型) 間伐 列状(1伐3残)	0.91	25%	153	190	1.24	32	85	全木	190	プロセッサ	85	山元	フォワーダ	1,211	85	緩								十和田市役所 37.4	
幌内山 84に2	水涵保	スギ	69	保育間伐(活用型) 間伐 列状(1伐3残)	0.75	25%	136	157	1.15	32	70	全木	157	プロセッサ	70	山元	フォワーダ	1,455	70	緩								十和田市役所 37.3	
幌内山 84ほ1	水涵保	スギ	67	保育間伐(活用型) 間伐 列状(1伐3残)	1.25	25%	242	222	0.92	32	95	全木	222	プロセッサ	95	山元	フォワーダ	237	95	緩								十和田市役所 38.4	
幌内山 84ほ2	水涵保	スギ	67	保育間伐(活用型) 間伐 列状(1伐3残)	1.29	25%	211	210	0.99	32	92	全木	210	プロセッサ	92	山元	フォワーダ	353	92	緩								十和田市役所 38.2	
							20,705	9,405			4,982		9,405		4,982				4,982 0		9,820			0－80 割栗石	100 100	3600ℓ （150倍希釈後量）	3m ＊12枚 305日間		

森林作業道作設の林地傾斜欄の区分は以下のとおり。
緩：0°～20°、中：20°～30°、急：30°以上

1 量の端数は単位以下第1位を四捨五入し、単位止めとする。
2 森林作業道作設の林地傾斜欄は以下の区分とする。
緩：0°～20°、中：20°～30°、急：30°以上
3 森林作業道作設の土質等欄は、作設に当たり特に留意する必要がある場合に記載する。
4 最寄りの市町村役場（支所含む）からの距離欄は、物件番号毎の代表箇所について市町村役場を記入し、距離は単位以下第1位止めとする。
5 伐採箇所、土場、森林作業道作設予定線（既設集材路含む）、編柵および沢については、作業計画図に図示する。
6 その他必要な項目があれば備考欄に記載する。