

秋田県秋田臨海処理センター
エネルギー供給拠点化事業

リスク分担表

令和5年10月

秋 田 県

共通リスク

リスクの種類		概要	負担者	
			県	民間事業者
政策関連リスク	法令変更リスク	本事業に直接影響を及ぼす法令の変更によるもの	○	
		上記以外の広く一般に適用される法令変更によるもの		○
	許認可リスク	事業者の責めに帰すべき事由による許認可の遅延		○
		上記以外の許認可の遅延	○	
政治リスク	政治上の理由ないし政策変更による、事業内容の変更または中止	○		
社会リスク	税制リスク	法人税の変更に関するもの		○
		消費税の変更に関するもの	○	
		その他新税に関するもの（法人の利益にかかる税を除く）	○	○
	施策リスク	県のエネルギー政策等の方針変更によるもの	○	
	住民対応リスク	住民対応に伴う計画遅延、仕様アップ、管理強化による操業停止・コスト増大のリスク	○	
		民間事業者が実施する業務に起因する住民問題に関わるリスク		○
	環境リスク	建設・維持管理に係る騒音・振動・光・臭気・排気等の環境保全に関するもの		○
第三者賠償リスク		県の事由によるもの	○	
		事業者の事由によるもの		○
		不可抗力により第三者に与えた損害	○	△
経済リスク	物価リスク	インフレ・デフレ（物価変動）に関するもの（一定の範囲内）		○
		インフレ・デフレ（物価変動）に関するもの（一定の範囲を超えた部分）	○	△
債務不履行リスク	契約解除リスク	事業者の債務不履行によるもの		○
		県の債務不履行によるもの	○	
	不可抗力リスク	天災等による設計変更・中止・延期	○	△

注) ○：リスクが顕在化した場合に原則として負担を負う者、△：リスクが顕在化した場合の負担が、主負担者に比べて少ない又は限定的に負担を負う者。

事業者募集段階のリスク

リスクの種類	概要	負担者	
		県	民間事業者
募集要項リスク	募集内容等及び付属書類の誤りに関するもの	○	
	応募費用の負担に関するもの		○
契約不成立リスク	県の責めに帰すべき事由による内容の変更	○	
	県の責めに帰すべき事由により、選定事業者と契約を結べない、または契約手続きに時間がかかる等	○	
	事業者の責めに帰すべき事由により、選定事業者と契約を結べない、または契約手続きに時間がかかる等		○

注) 同上

施設計画・設計段階におけるリスク

リスクの種類	概要	負担者	
		県	民間事業者
提供資料リスク	県が提供した資料の誤りに関するもの	○	
事前調査リスク	事業者による独自調査及び調査の必要性の判断に関するもの		○
計画変更リスク	県の事由によるもの（予算案の不承認、政策変更等）	○	
	事業者の事由によるもの		○
設計リスク	県の提示条件、指示の不備・変更による設計変更・遅延	○	
	事業者から請負業者への指示、判断の不備による設計変更・遅延		○

注) 同上

施設建設段階におけるリスク

リスクの種類	概要	負担者	
		県	民間事業者
工事遅延リスク	県の指示等の県の事由により工事が契約より遅延し、完工しないリスク	○	
	事業者の事由により工事が契約より遅延し、完工しないリスク		○
事前調査リスク	県の要求による設計変更で遅延する、または完工しないリスク	○	
施工管理リスク	施工管理に関するリスク		○
コスト超過リスク	県の提示条件に関する瑕疵及び指示による工事工程、工事方法の変更による工事費の増大・予算超過	○	
	民間事業者の事由による工事費の増大・予算超過		○
	事業用地の配管等既設埋設物による費用増加	○	
性能リスク	要求水準不適合		○
施設・設備損傷リスク	使用前に工事目的物、関連工事に関して生じた損害（他事業者による設備損傷除く）		○
地質・地盤リスク	当初調査では予見不可能な地質・地盤状況の結果、工法、工期などに変更が生じた場合	○	

注) 同上

維持管理・運営段階におけるリスク

リスクの種類	概要	負担者	
		県	民間事業者
計画変更リスク	県の事由によるもの	○	
	事業者の事由によるもの		○
	天災その他不可抗力によるもの	○	△
施設・設備損傷リスク	事業者が適切な維持管理業務を実施しなかったことに起因する施設の損傷		○
	下水道施設の事故・火災等に伴う施設・設備の損傷	○	
	上記以外の事故・火災に伴う施設・設備の損傷		○
	天災その他不可抗力による施設・設備の損傷	△	○
供給消化ガス量変動リスク	県の事由によるもの（機能増強遅延等）	○	
	事業者の事由によるもの		○
受給熱量変動リスク	県の事由によるもの	○	
	事業者の事由によるもの		○
利用者からの損害賠償リスク	事業者の瑕疵によらない損害賠償	○	
	事業者の瑕疵による損害賠償		○
電力需要変動リスク	需要施設の増減による運營業務費用に対するリスク	○	△

注) 同上

施設撤去段階のリスク

リスクの種類	摘要	負担者	
		県	民間事業者
工事遅延リスク	工事が契約より遅延し、完工しないリスク		○
	県の要求による設計変更により遅延する、または完工しないリスク	○	
施工管理リスク	施工管理に関するリスク		○
コスト超過リスク	県の指示による工事費の増大・予算超過	○	
	上記以外の工事費の増大・予算超過		○

注) 同上

下水道事業との接点で生じるリスク

リスクの種類	摘要	負担者	
		県	民間事業者
供給消化ガス量変動リスク	県の事由によるもの	○	
	事業者の事由によるもの		○
受給熱量変動リスク	県の事由によるもの	○	
	事業者の事由によるもの		○
消化ガス販売料金収受リスク	県の事由によるもの	○	
	事業者の事由によるもの		○

注) 同上